

경향관 시설 개선 추진 위원회 구성(안)

「예배처 개·보수 위원회」를 장기 발전 기구로 확대하는 제안

주관 경향교회 당회 | 상정 2026. 10. 25.(주일) 정기당회 | 근거 「예배처 개·보수 추진계획서」(2026.09.29 개정) | 작성일 2026. 9. 30.

위원회 명칭 경향관 시설 개선 추진 위원회 1차 사업: 예배처 개·보수	1차 사업 예배처 개·보수 비전홀 2027. 8. 완공 기한 이후 3~5개년 분할 공사	장기 과제 연관 기관 개발 제네바신학대학원대학교 선교관 등 시설 마스터플랜	조직 규모 임원 9 · 업무 4 정·부 임원이 업무 책임 감사는 독립
--	--	---	--

I. 위원회 명칭

구분	명칭	장점	유의점
확정	경향관 시설 개선 추진 위원회 확정	경향관 시설의 개·보수와 개선을 추진하는 실행 기구라는 성격이 분명하다. 교인이 이름만 듣고도 하는 일을 알 수 있다	제네바신대원·선교관 등 장기 과제가 이름에 드러나지 않는다 → 「1차 사업: 예배처 개·보수」와 「장기 과제: 연관 기관 개발」을 함께 명시
검토안	경향 100년 미래발전위원회	개·보수(당면 과제)와 제네바신대원·선교관 개발(장기 과제)을 한 이름으로 포괄. 계획서의 「경향 100년」 비전과 바로 연결된다	이름이 넓어 당장의 과제가 흐려질 수 있다
검토안	경향 비전 2031 위원회	3~5개년 분할 공사의 완료 시점(2031)을 이름에 넣어 목표가 분명하다	2031년 이후 기관 개발 단계에서 이름을 다시 바꿔야 한다
검토안	경향 미래공간위원회	건물·부지를 다루는 기구라는 성격이 분명하다	재원·소통 등 비(非)공간 업무가 이름에 드러나지 않는다
검토안	경향 마스터플랜위원회	장기 종합계획을 세우는 기구라는 점이 분명하다	외래어라 교인에게 낯설 수 있고, 공사 실행 기구라는 느낌이 약하다

■ 운영 방식 제안 — 상위 기구 이름은 「경향관 시설 개선 추진 위원회」로 하고, 지금의 과업은 「1차 사업: 예배처 개·보수」로 부른다. 이렇게 하면 기존 계획서(가칭 「예배처 개·보수 위원회」)의 임원·업무·일정을 그대로 넘겨받으면서, 비전홀 완공 뒤에도 같은 기구가 연관 기관 개발로 이어갈 수 있다.

II. 기구 조직도



■ 임원 구성과 역할

임원	담당 업무	역할	후보
위원장	— (총괄)	위원회 대표, 당회 보고 책임, 임원회 주재, 지출 공동 결재	남성우 장로
부위원장	미래발전	위원장 보좌, 제네바신대원·선교관 등 연관 기관과의 대외 협의 대표	임성오 장로
총무	건축·시공	일정·회의 운영, 업체와의 공식 창구, 공사 실무 총괄	나근중 장로 (2027. 3.~)
부총무 신설	건축·시공	총무 보좌, 업체 연락·답사·현장 실무 분담	김관식 장로
서기	소통·기도	회의록·당회 보고서·설명회 자료집·소식지를 한 흐름으로 작성	이준호 장로
부서기 신설	소통·기도	서기 보좌, 공지·소식지·설명회 준비 분담	김진웅 장로
회계 신설	기획·재정	재원 계획과 위원회 예산·설계비 선집행 관리, 건축헌금 별도 계정 운영	신정철 장로
부회계 신설	기획·재정	회계 보좌, 헌금·지출 기록 대조, 이중 결재 사전 검토	박종욱 장로
감사 신설	없음 (독립)	계약·집행 점검, 공동의회에 감사 결과 보고, 임원회에 참석하되 의결에는 참여하지 않음	신철우 장로

■ 임원 업무 운영 원칙

- 회계(기획·재정) — 계획과 집행이 한 사람에게 모이므로, 실제 출납(통장·지출)은 교회 재정부를 거치고 지출은 위원장·회계 이중 결재로 한다.
- 총무(건축·시공) — 업체 선정은 총무 단독이 아니라 임원회 의결로 정하고, PT 평가표를 기록으로 남긴다. 11~12월 일정 포화는 부총무가 실무를 나눠 맡는다.
- 서기(소통·기도) — 회의록에서 설명회 자료집·소식지까지 한 사람이 맡아 교인에게 가는 메시지를 일관되게 한다.
- 감사 — 업무를 맡지 않고 의결에서 떨어져 있어야 공동의회 감사 보고의 신뢰가 선다. 미래발전은 대외 협의 성격에 맞춰 부위원장이 맡는다.

Ⅲ. 업무 구성 — 4개 업무

업무	주요 업무	계획서 연계	구성(인)
미래발전 신규	제네바신학대학원대학교·선교관 등 연관 기관의 시설 현황 조사와 장기 마스터플랜 수립, 부지·소유 관계와 법적 절차 검토, 기관과 정례 협의	계획서 밖 (장기 과제)	부위원장 + 기관별 협의 대표
기획·재정	총 소요 재원 산정, 조달 방식(대출 / 작정헌금 / 병행) 검토, 3~5개년 연차별 자금 계획, 공동의회(2027.1.17.) 상정안 작성	업무 1·4	회계·부회계 + 재정·금융 경험 교인 2~3명
건축·시공	5개 공간별 공사 항목·수준 확정, 교회 건축 특화 업체 3곳 전적·PT, 설계·인허가·공정 관리, 조별 답사 주관, 건설사업관리(CM) 도입 검토	업무 2·3·5	총무·부총무 + 건축·설비·인테리어 전문 교인 3~4명
소통·기도	전교인 설명회(12.27.) 자료집, 주보·홈페이지 정기 공지와 소식지, 특별새벽기도회(11.2.~14.) 기도 제목, 작정 안내	업무 6	서기·부서기 + 교역자 1명 + 남·여전도회·청년 대표

■ 업무를 4개로 정한 이유

- 계획서의 6개 업무(재원·업체·공사 항목·분할 계획·답사·교인 소통)가 성격상 3개 업무로 자연스럽게 묶이고, 여기에 장기 과제 1개만 더했다.
- 업무를 더 나누면 8개 조 답사·워크숍을 함께 맡는 당회원들이 여러 역할을 겸하게 되어 실무가 느려진다. 정·부 임원 체제로 한 사람에게 쏠리는 부담도 나뉜다.
- 답사는 전 당회원이 참여하므로 별도 업무로 두지 않고 건축·시공(총무)이 주관한다.

IV. 단계별 운영

단계	기간	중점	가동 업무
1기·1차 사업	2026.10. ~ 2027.8.	공동의회 결의와 비전홀 완공(존 페스코 학술대회)에 집중	기획·재정·건축·시공·소통·기도 중심, 미래발전은 현황 조사만
2기·확장	2027.9. ~ 2031.	개·보수 2·3단계 시행, 연관 기관 마스터플랜 수립·보고	4개 업무 모두 가동 (미래발전 본격화)
3기·기관 개발	2031. 이후	마스터플랜에 따른 기관별 개발 착수	사업별 건축위원회를 따로 두고, 위원회는 총괄 조정

■ 유의 사항 — 제네바신학대학원대학교는 별도 학교법인이므로, 학교 시설 개발은 법인 이사회 의결과 관련 법령 절차를 따라야 한다. 위원회는 교회 쪽 계획 수립과 협력 창구 역할로 범위를 정해 두는 것이 안전하다.

V. 타 교회 사례와 시사점

사례	내용	우리 조직에 반영
새문안교회 신교육관 건축위원회	위원장·위원·서기 외에 안수집사·집사를 '전문위원'으로 따로 선임. 설계설명회에서 성도 질의응답을 받고, 반영 가능한 의견은 설계자와 협의해 반영	소통·기도 설명회와 의견 반영 절차
새문안교회 새 예배당	2007년 당회 건축 결의 → 2010년 설계자 선정 → 2014년 착공. 결의부터 착공까지 7년. 'e새성전건축' 소식지로 진행을 공유	1~3기 단계 운영, 정기 소식지
기독교대한감리회 장단기발전위원회	장기 발전안을 권역별 공청회를 거쳐 제안서로 발간	미래발전 결과물을 공청회·보고서로 정리
건사모(건축을 사역으로)	설계에 드러나지 않은 공사와 공사 중 설계 변경이 예산 초과와 주원인. 건설사업관리(CM)로 예산을 투명하게 관리할 것을 권장	건축·시공 CM 검토, 설계 확정 뒤 변경 최소화
연합감리교회 건축 안내	건축위원회 외에 설계사·건설사업관리자·계약 경험 있는 변호사 등 전문가 팀을 두고, 공식 입찰로 시공사 선정	업체 3곳 비교 PT, 계약 검토에 법률 자문
서울 OO교회 단계별 리모델링	재정 여력에 맞춰 공사를 단계별로 나누고, 빗 없이 진행하는 것을 원칙으로 함	3~5개년 분할, 기획·재정 연차 계획

공개 자료에서 하위 조직 이름과 역할까지 밝힌 교회 사례는 많지 않았다. 위 조직안은 사례에서 확인된 원칙(성도 소통·CM·단계별 재정)을 계획서의 업무 범위에 맞춰 조합한 제안이다.

VI. 10.25.(주일) 정기당회 상정 사항

No	상정 사항
1	위원회 명칭 확정 — 「경향관 시설 개선 추진 위원회」 (1차 사업: 예배처 개·보수)
2	임원 선임 — 위원장 남성우 장로, 부위원장 임성오 장로(미래발전), 총무 나근중 장로(2027. 3.~)·부총무 김관식 장로(건축·시공), 서기 이준호·부서기 김진웅 장로(소통·기도), 회계 신정철·부회계 박종욱 장로(기획·재정), 감사 신철우 장로(독립)
3	업무 운영 원칙(이중 결재·업체 선정 임원회 의결) 승인, 업무별 실무위원은 11월 첫 주까지 위촉
4	제네바신대원·선교관 협의 창구 지정

출처 · 새문안교회 소식지 2003-08 (신교육관 건축위원회) · 새문안교회 교회건물변천사 · 새문안교회 e새성전건축 · 기독교대한감리회 장단기발전위원회 공청회 자료 · 기독교일보 「20년 이상 교회 건축 노하우로 건축 부도 막는다」 · UMC Discipleship Ministries 「도시 목회와 교회 건축」 · 교회건축 컨설팅 사례 (서울 OO교회)