

# 경향관 시설 개선 추진 위원회 구성(안)

## 「예배처 개·보수 위원회」를 장기 발전 기구로 확대하는 제안

주관 경향교회 당회 | 상정 2026. 10. 25.(주일) 정기당회 | 근거 「예배처 개·보수 추진계획서」(2026.09.29 개정) | 작성일 2026. 9. 30.

|                                                           |                                                                  |                                                           |                                                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 위원회 명칭 (확정)<br><b>경향관 시설 개선 추진 위원회</b><br>1차 사업: 예배처 개·보수 | 1차 사업<br><b>예배처 개·보수</b><br>비전홀 2027. 8. 완공 기한<br>이후 3~5개년 분할 공사 | 장기 과제<br><b>연관 기관 개발</b><br>제네바신학대학원대학교<br>선교관 등 시설 마스터플랜 | 조직 규모<br><b>임원 9 · 업무 4</b><br>정·부 임원이 업무 책임<br>감사는 독립 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

### I. 위원회 명칭 확정

| 구분     | 내용                                                                              |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 위원회 명칭 | <b>경향관 시설 개선 추진 위원회</b>                                                         |
| 명칭의 의미 | 경향관 시설의 개·보수와 개선을 추진하는 실행 기구임을 이름에 담았다. 교인이 이름만 듣고도 위원회가 하는 일을 알 수 있다           |
| 1차 사업  | 예배처 개·보수 — 비전홀 2027. 8. 완공, 이후 3~5개년 분할 공사                                      |
| 장기 과제  | 연관 기관 개발 — 제네바신학대학원대학교 · 선교관 등 시설 마스터플랜                                         |
| 표기 원칙  | 장기 과제가 이름에 드러나지 않으므로, 대외 문서와 공지에는 「1차 사업: 예배처 개·보수」와 「장기 과제: 연관 기관 개발」을 함께 표기한다 |

■ 운영 방식 — 상위 기구 이름은 「경향관 시설 개선 추진 위원회」로 하고, 지금의 과업은 「1차 사업: 예배처 개·보수」로 부른다. 기존 계획서(가칭 「예배처 개·보수 위원회」)의 임원·업무·일정을 그대로 넘겨받으면서, 비전홀 완공 뒤에도 같은 기구가 연관 기관 개발로 이어 간다.

### II. 기구 조직도



■ 임원 구성과 역할

| 임원                  | 담당 업무   | 역할                                                            | 후보                 |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 위원장                 | — (총괄)  | 위원회 대표, 당회 보고 책임, 임원회 주재, 지출 공동 결재                            | 남성우 장로             |
| 부위원장                | 미래발전    | 위원장 보좌, 제네바신대원·선교관 등 연관 기관과의 대외 협의 대표                         | 임성오 장로             |
| 총무                  | 건축·시공   | 일정·회의 운영, 업체와의 공식 창구, 공사 실무 총괄                                | 나근중 장로 (2027. 3.~) |
| 부총무 <span>신설</span> | 건축·시공   | 총무 보좌, 업체 연락·답사·현장 실무 분담. <b>총무 임기(2027. 3.) 전까지 총무 직무 대행</b> | 김관식 장로             |
| 서기                  | 소통·기도   | 회의록·당회 보고서·설명회 자료집·소식지를 한 흐름으로 작성                             | 이준호 장로             |
| 부서기 <span>신설</span> | 소통·기도   | 서기 보좌, 공지·소식지·설명회 준비 분담                                       | 김진웅 장로             |
| 회계 <span>신설</span>  | 기획·재정   | 재원 계획과 위원회 예산·설계비 선집행 관리, 건축헌금 별도 계정 운영                       | 신정철 장로             |
| 부회계 <span>신설</span> | 기획·재정   | 회계 보좌, 헌금·지출 기록 대조, 이중 결재 사전 검토                               | 박종욱 장로             |
| 감사 <span>신설</span>  | 없음 (독립) | 계약·집행 점검, 공동의회에 감사 결과 보고. 임원회에 참석하되 의결에는 참여하지 않음              | 신철우 장로             |

■ 임원 업무 운영 원칙

- 회계(기획·재정) — 계획과 집행이 한 사람에게 모이므로, 실제 출납(통장·지출)은 교회 재정부를 거치고 지출은 위원장·회계 이중 결재로 한다.
- 총무(건축·시공) — 업체 선정은 총무 단독이 아니라 임원회 의결로 정하고, PT 평가표를 기록으로 남긴다. 총무 임기가 시작되는 2027년 3월 전까지(11~12월 일정 포화기 포함)는 부총무가 총무 직무를 대행한다.
- 서기(소통·기도) — 회의록에서 설명회 자료집·소식지까지 한 사람이 맡아 교인에게 가는 메시지를 일관되게 한다.
- 감사 — 업무를 맡지 않고 의결에서 떨어져 있어야 공동의회 감사 보고의 신뢰가 선다. 미래발전은 대외 협의 성격에 맞춰 부위원장이 맡는다.

III. 업무 구성 — 4개 업무

| 업무                   | 주요 업무                                                                              | 계획서 연계           | 구성(안)                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 미래발전 <span>신규</span> | 제네바신학대학원대학교·선교관 등 연관 기관의 시설 현황 조사와 장기 마스터플랜 수립, 부지·소유 관계와 법적 절차 검토, 기관과 정례 협의      | 계획서 밖<br>(장기 과제) | 부위원장 + 기관별 협의 대표               |
| 기획·재정                | 총 소요 재원 산정, 조달 방식(대출 / 작정헌금 / 병행) 검토, 3~5개년 연차별 자금 계획, 공동의회(2027.1.17.) 상정안 작성     | 업무 1·4           | 회계·부회계 + 재정·금융 경험 교인 2~3명      |
| 건축·시공                | 5개 공간별 공사 항목·수준 확정, 교회 건축 특화 업체 3곳 견적·PT, 설계·인허가·공정 관리, 조별 답사 주관, 건설사업관리(CM) 도입 검토 | 업무 2·3·5         | 총무·부총무 + 건축·설비·인테리어 전문 교인 3~4명 |
| 소통·기도                | 전교인 설명회(12.27.) 자료집, 주보·홈페이지 정기 공지와 소식지, 특별기도회(11.2.~14.) 기도 제목, 작성 안내             | 업무 6             | 서기·부서기 + 교역자 1명 + 남·여전도회·청년 대표 |

■ 업무를 4개로 정한 이유

- 계획서의 6개 업무(재원·업체·공사 항목·분할 계획·답사·교인 소통)가 성격상 3개 업무로 자연스럽게 묶이고, 여기에 장기 과제 1개만 더했다.
- 업무를 더 나누면 8개 조 답사·워크숍을 함께 맡는 당회원들이 여러 역할을 겸하게 되어 실무가 느려진다. 정·부 임원 체제로 한 사람에게 쏠리는 부담도 나눈다.
- 답사는 전 당회원이 참여하므로 별도 업무로 두지 않고 건축·시공(총무)이 주관한다.

## IV. 단계별 운영

| 단계       | 기간                 | 중점                               | 가동 업무                              |
|----------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1기·1차 사업 | 2026.10. ~ 2027.8. | 공동의회 결의와 비전홀 완공(존 페스코 학술대회)에 집중  | 기획·재정·건축·시공·소통·기도 중심, 미래발전은 현황 조사만 |
| 2기·확장    | 2027.9. ~ 2031.    | 개·보수 2·3단계 시행, 연관 기관 마스터플랜 수립·보고 | 4개 업무 모두 가동 (미래발전 본격화)             |
| 3기·기관 개발 | 2031. 이후           | 마스터플랜에 따른 기관별 개발 착수              | 사업별 건축위원회를 따로 두고, 위원회는 총괄 조정       |

■ 유의 사항 — 제네바신학대학원대학교는 별도 학교법인이므로, 학교 시설 개발은 법인 이사회 의결과 관련 법령 절차를 따라야 한다. 위원회는 교회 쪽 계획 수립과 협력 창구 역할로 범위를 정해 두는 것이 안전하다.

## V. 타 교회 사례와 시사점

| 사례                   | 내용                                                                                | 우리 조직에 반영                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 새문안교회<br>신교육관 건축위원회  | 위원장·위원·서기 외에 안수집사·집사를 '전문위원'으로 따로 선임. 설계설명회에서 성도 질의응답을 받고, 반영 가능한 의견은 설계자와 협의해 반영 | 소통·기도 설명회와 의견 반영 절차         |
| 새문안교회<br>새 예배당       | 2007년 당회 건축 결의 → 2010년 설계자 선정 → 2014년 착공. 결의부터 착공까지 7년. 'e새성전건축' 소식지로 진행을 공유      | 1~3기 단계 운영, 정기 소식지          |
| 기독교대한감리회<br>장단기발전위원회 | 장기 발전안을 권역별 공청회를 거쳐 제안서로 발간                                                       | 미래발전 결과물을 공청회·보고서로 정리       |
| 건사모(건축을 사역으로)        | 설계에 드러나지 않은 공사와 공사 중 설계 변경이 예산 초과와 주원인. 건설사업관리(CM)로 예산을 투명하게 관리할 것을 권장            | 건축·시공 CM 검토, 설계 확정 뒤 변경 최소화 |
| 연합감리교회 건축 안내         | 건축위원회 외에 설계사·건설사업관리자·계약 경험 있는 변호사 등 전문가 팀을 두고, 공식 입찰로 시공사 선정                      | 업체 3곳 비교 PT, 계약 검토에 법률 자문   |
| 서울 OO교회<br>단계별 리모델링  | 재정 여력에 맞춰 공사를 단계별로 나누고, 빗 없이 진행하는 것을 원칙으로 함                                       | 3~5개년 분할, 기획·재정 연차 계획       |

공개 자료에서 하위 조직 이름과 역할까지 밝힌 교회 사례는 많지 않았다. 위 조직안은 사례에서 확인된 원칙(성도 소통·CM·단계별 재정)을 계획서의 업무 범위에 맞춰 조합한 제안이다.

## VI. 10.25.(주일) 정기당회 상정 사항

| No | 상정 사항                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 위원회 명칭 확정 — 「경향관 시설 개선 추진 위원회」 (1차 사업: 예배처 개·보수)                                                                                                                  |
| 2  | 임원 선임 — 위원장 남성우 장로, 부위원장 임성오 장로(미래발전), 총무 나근중 장로(2027. 3.~)·부총무 김관식 장로(건축·시공, 총무 임기 전까지 직무 대행), 서기 이준호·부서기 김진웅 장로(소통·기도), 회계 신정철·부회계 박종욱 장로(기획·재정), 감사 신철우 장로(독립) |
| 3  | 업무 운영 원칙(이중 결재·업체 선정 임원회 의결) 승인, 업무별 실무위원은 11월 첫 주까지 위촉                                                                                                           |
| 4  | 제네바신대원·선교관 협의 창구 지정                                                                                                                                               |

출처 · 새문안교회 소식지 2003-08 (신교육관 건축위원회) · 새문안교회 교회건물변천사 · 새문안교회 e새성전건축 · 기독교대한감리회 장단기발전위원회 공청회 자료 · 기독교일보 「20년 이상 교회 건축 노하우로 건축 부도 막는다」 · UMC Discipleship Ministries 「도시 목회와 교회 건축」 · 교회건축 컨설팅 사례 (서울 OO교회)