11.4.(수) 업체 미팅 · 사닥다리종합건설

경향관 리모델링 | 주관 **경향교회 경향관 리모델링 위원회** | 「이번 주 교회 방문 업체 정리」(11. 2.)에서 사닥다리종합건설만 발췌 | 작성 2026.11.03

일시	장소	방문 목적
11. 4.(수) 오후 2시 2026년 11월 4일	**만나의 집**	**시공 · 책임시공(CM at Risk)** 현장 실측 · 구조 검토, 책임시공 조건 · 일정 설명

업체 개요

업체명	**(주)사닥다리종합건설** (SADAKDARI Construction Co., Ltd.) · 교회건축 전문 종합건설
대표 · 설립	**대표이사 나성민 장로** (금란감리교회) · 2007년 칸막이 공사로 시작해 교회건축 전문 종합건설로 성장(보도)
주소	경기 파주시 경의로 1114 에펠타워 902호(야당동) · www.sadakdari.com
전화	대표 ☎ 031-816-4670 · FAX 031-948-4670 (공개 자료) 디자인사업부(CRID) T 070-7841-7026 · F 070-4275-1179 (명함)
담당자	**이현정 총괄이사** (디자인사업부) · 010-7258-0020 · crid2022@sadakdari.com

재무 현황 2025년 기준

매출액	영업이익	당기순이익	자산
366억 원	**65억 원** 영업이익률 약 17.8%	**56억 원** 순이익률 약 15.3%	**561억 원**

업체 상세

교회 실적 규모	보도마다 다름 — 「12년간 100여 건 이상」(국민일보) · 「300곳 이상 신축 · 리모델링」 · 「370여 교회 건축 · 인테리어」(기독교헤럴드 칼럼). 집계 기준(신축/리모델링/인테리어 포함 여부)을 미팅 때 확인
주요 교회 사례	세계로금란교회(교육관) · 송도가나안교회 · 남군산교회 · 한길교회 · 함창감리교회 · 도계감리교회 · 거룩한샘 성천교회(책임시공 사례) · 서울 빛가온교회 1,500석 비전센터 · 최근 전주안디옥교회 · 검단중앙교회 신축 수주(보도) 리모델링 사례: 1990년대 초 지은 노후 예배당을 실내 → 외관 순서로 리모델링한 교회 사례(국민일보)
시공 방식	책임시공 2013년부터 시공책임형 건설사업관리(CM at Risk) 적용 — 설계 단계부터 시공사가 참여해 공사비 · 설계안을 함께 조율하고, 설계 종료 전 공사비 상한(GMP)을 정해 그 안에서 시공. 회사 설명은 「계약 금액을 넘는 공사비는 회사가 책임」 · 「한 번도 공사 중단 없음」
수상 · 활동	국민일보 대한민국 교회건축 문화대상(시공부문) · 건설대상 2년 연속(보도) · 국세청장 표창(모범납세자) · 한국교회재개발연구소 업무협약(2021) · 2025 국민일보 「교회 리모델링&금융전략 세미나」 공동 주관 · 유튜브 포트폴리오 공개
경향관에 맞는 점	구조 보강 · 설비 · 인허가까지 포함되는 대수선이면 가장 적합. 공사비 상한을 미리 정하는 방식이라 예산 초과 위험 관리에 유리
주의할 점	확인 대부분 기사가 대표 인터뷰 · 업체 제공 자료 기반 — 독립 평가나 분쟁 여부는 공개 자료로 확인되지 않음. 「초과 비용 회사 부담」의 예외 조항(설계 변경 · 교회 요청 추가 공사 · 자재 단가 변동)을 계약서로 확인. 신축 위주 업체라 내부 리모델링 규모 공사의 우선순위 · 투입 인력 확인
가능한 조합	① 디자인다나함 설계 + 사닥다리종합건설 시공(설계 단계부터 참여해 GMP 확정, 다른 시공사 견적과 비교) — 디자인 품질과 예산 통제를 함께 원할 때 ② 사닥다리종합건설 일괄(협력 설계사 또는 에스앤디 포함 책임시공) — 대수선 성격이 크고 공사비 상한 보장이 가장 중요할 때

미팅 때 물어볼 것

- 경향관과 비슷한 규모(내부 리모델링 · 대수선) 교회 2~3곳의 이름 · 공사비 · 기간 · 담당 교회 연락처
- GMP 산정 시점과 포함 범위(철거 · 설비 · 소방 · 음향 · 조명 · 가구 · 부가세), 상한을 넘는 경우의 처리 기준
- 설계는 누가 하는가 — 협력 설계사 지정 여부, 교회가 별도 설계사를 쓸 때 협업 가능 여부와 비용 차이
- 2027. 2.~6. 시공 · 7월 준공 가능 여부, 같은 기간 동시 진행 현장 수 · 현장소장 상주 여부
- 하자보수 기간 · 하자보증보험 · 계약이행보증 · 선급금 보증 제공 여부, 기성금 지급 기준
- 사닥다리에스앤디와의 관계(계열사 여부) — 인테리어 공정을 에스앤디에 맡기는지

받아야 할 자료

- ☐ 사업자등록증 · 건설업(실내건축/종합) 등록증 · 법인 등기부
- ☐ 최근 3년 교회 실적 목록과 발주 교회 연락처
- ☐ 견적서(공종별 내역 · 부가세 · 제외 항목 명시)
- ☐ 공정표(착공~준공), 현장 책임자 경력
- ☐ 보증(계약이행 · 선급금 · 하자) 제공 조건, 기성금 지급 기준
- ☐ PT 일정(2026. 11.) 참석 가능 여부

※ 업체 상세는 언론 보도 · 업체 홈페이지 · 기업정보를 정리한 것으로, 기사 대부분이 대표 인터뷰 · 업체 자료에 기반합니다. 분쟁 여부는 확인하지 못했으며, 이익률은 매출액 대비 계산값입니다. 연락 전 KISCON(건설산업정보시스템)에서 다시 확인하십시오.