서기팀(소통 · 기도) 업무 계획(안)

경향관 리모델링 위원회 — 교인에게 가는 메시지를 한 흐름으로

소속 경향관 리모델링 위원회 | 팀원 서기 박남홍 장로 · 부서기 조이룰 장로 | 근거 「경향관 리모델링 위원회 구성(안)」(10. 3. 수정) | 작성 2026. 10. 29.

담당 업무

소통 · 기도

기록 · 공지 · 설명회 · 소식지 · 기도회 · 작정 안내

Ⅰ. 팀 구성과 역할 임원 역할은 위원회 구성(안) 기준 · 실무위원은 기관 회장이 맡음

직책	이름	역할
서기	박남홍 장로	회의록 · 당회 보고서 · 설명회 자료집 · 소식지를 **한 흐름으로 작성** — 교인에게 가는 메시지의 일관성 책임 · 임원회 참석
부서기	조이룰 장로	서기 보좌 · 공지 · 소식지 · 설명회 준비 분담 · 연락 · 답사 · 현장 실무 분담 · 서기 부재 시 회의록 작성
실무위원	남 · 여전도회 회장	기관별 공지 전달 · 설명회 · 특별기도회 참석 독려 · 교인 의견 수렴 창구 (안)
실무위원	청년회 회장	홈페이지 · SNS · 영상 등 온라인 공지 지원 · 다음세대 의견 수렴 (안)

Ⅱ. 업무 영역 4개 영역 · 근거 문서의 「소통 · 기도」 업무를 세분화

영역	주요 업무	산출물
① 기록	임원회 회의록 작성 · 의결 사항과 담당 · 기한 관리 · 당회 보고서 작성 · 업체 선정 PT 평가표 등 위원회 문서 보관(총무팀 작성분 포함)	회의록 · 의결 관리대장 · 당회 보고서
② 공지 · 소식	주보 · 홈페이지 정기 공지 · 소식지 발행(진행 상황 · 공정 · 일정) · 공사 중 공간 사용 제한 안내 · 에너지 절약 매뉴얼 교인 안내(2027 하반기)	소식지 · 주보 공지 · 홈페이지 게시물
③ 설명회	12. 27. 전교인 설명회 자료집 작성(설계안 · 재원 3안 · 5개년 실행안) · 질의응답 접수와 답변 정리 · 반영 가능한 의견은 총무팀을 거쳐 설계에 전달	설명회 자료집 · 질의응답 정리본
④ 기도 · 작정	특별기도회(11. 2.~14.) 기도 제목 작성 · 공사 단계별 기도 제목 · 작정 안내문(공동의회 결의 재원 방식에 맞춰 회계팀과 함께 작성)	기도 제목 카드 · 작정 안내문

Ⅲ. 문서 흐름 작성 → 확인 → 보고 · 공지

자료 수집
총무팀(공정 · 설계)
회계팀(재원 · 작정)

→

서기팀 작성
회의록 · 보고서
소식지 · 자료집

→

임원회 확인
위원장 확인
민감 정보 점검

→

당회 보고
의결 사항
진행 보고

→

교인 공지
주보 · 홈페이지
소식지 · 설명회

IV. 서기팀 일정 위원회 일정 중 서기팀이 맡는 일 · 2026. 10. ~ 2027. 8.

시기	위원회 일정	서기팀 할 일
2026. 10. 25.	정기당회 — 위원회 구성 · 비전홀 우선 착공 의결	당회 상정 자료 정리 · 의결 사항 기록 · 위원회 출범 공지문 준비
11. 2. ~ 14.	특별기도회	기도 제목 작성 · 배포(주보 · 기도 카드) · 기도회 안내 공지
2026. 11.	업체 3곳 견적 · PT, 설계 착수	소식지 첫 호(위원회 명칭 · 임원 · 일정) 발행 · PT 평가표 등 기록 보관
2026. 12.	설계 확정 · 12. 27. 전교인 설명회	설명회 자료집 작성(설계안 · 재원 3안 · 5개년 실행안) · 설명회 진행 · 질의응답 정리 · 의견 전달
2027. 1. 17.	공동의회 결의 → 계약	공동의회 안내 공지 · 결의 결과 공지 · 작정 안내문 작성(회계팀 협력)
2027. 2. ~ 6.	비전홀 착공 · 시공	월 1회 소식지(공정 소식 · 사진) · 공사 구간 사용 제한 안내 · 단계별 기도 제목
2027. 7.	준공 · 시운전 · 리허설	비전홀 준공 안내 · 사용 안내
2027. 8.	존 페스코 목사님 초청 행사	행사 안내 · 1차 사업 결과 보고 소식지
2027 하반기	에너지 절약 매뉴얼 시행	매뉴얼 교인 안내(총무팀 · 관리부 작성분)

※ 위원회 일정은 「경향관 리모델링 위원회 구성(안)」의 비전홀 역산 일정을 따름 · 소식지 발행 주기와 실무위원 역할은 서기팀 제안(안)

V. 산출물 기준(안)

산출물	주기	담을 내용	작성 · 확인
임원회 회의록	회의마다	일시 · 참석자 · 안건 · 논의 요지 · 의결 사항 · 담당 · 기한 · 다음 회의	서기 → 위원장
당회 보고서	정기당회마다	의결 요청 사항 · 진행 현황 · 일정 · 예산 집행 요약(회계팀 자료)	서기 → 위원장
소식지	월 1회	이달의 진행 · 공정 사진 · 다음 일정 · 기도 제목 · 자주 묻는 질문	부서기 → 서기
주보 · 홈페이지	수시	기도회 · 설명회 · 공동의회 안내 · 공간 사용 제한 · 결과 공지	부서기 → 서기
설명회 자료집	설명회마다	추진 배경 · 설계안 · 재원 3안 · 5개년 실행안 · 일정 · 질의응답	서기 → 임원회

VI. 운영 원칙

한 흐름	회의록에서 소식지까지 서기가 최종 정리해, 교인에게 같은 내용이 같은 말로 전달되도록 한다
공개 시점	금액 · 업체명 · 재원 방식은 임원회 · 당회 의결 뒤에 공지한다 — 검토 중인 안은 '검토안'으로 표시
의견 창구	교인 질문 · 의견은 서기팀 한곳으로 받아 기록하고, 답변은 소식지 '자주 묻는 질문'으로 모아 공개한다
기록 보관	회의록 · 보고서 · 평가표는 위원장 확인 뒤 종이와 파일로 함께 보관 — 감사의 점검 자료로 제공
협업	총무팀(공정 · 설계 자료) · 회계팀(재원 · 작정 수치)과 자료 요청 기한을 정해 두고, 소식지 마감 1주 전에 받는다

참고 사례 — 새문안교회는 새 예배당 건축 때 'e새성전건축' 소식지로 진행을 공유했고, 신교육관 건축 때는 설계설명회에서 성도 질의응답을 받아 반영 가능한 의견을 설계자와 협의해 반영했다(「경향관 리모델링 위원회 구성(안)」 Ⅴ장).