교회 건축 벤치마킹 답사 계획서

주관 **경향교회 행정개편위원회** | 주제 **교육관 · 청소년 시설 특화 사례** | 기간 **2026년 10~11월 (토요일 2회)** | 작성일 **2026.09.16** · 수정 **2026.10.15**

답사 대상
8개 교회
교육관·청소년 시설 신축 또는 증축·리모델링 사례

편성
2개 팀
A팀장 권정민 장로 · 10.31.(토)
B팀장 조이룰 장로 · 11.7.(토)

이동
25인승 차량
팀별 1대 · 15명 (남자 교역자 포함)
순환 동선 · 운전 약 3~4시간

산출물
교회별 답사보고서
11.12.(목) 전 팀 제출
11.14.(토) 당회원 워크숍 보고

Ⅰ. 답사 개요

항목	내용
목적	교육관 및 청소년 시설을 최근 신축·증축·리모델링한 교회를 직접 확인하여, 경향교회 시설 개편의 **설계 방향·예산 규모·운영 방식**에 대한 판단 근거를 확보한다
답사 대상	수도권 소재 중·대형 교회 8개소. 선정 기준은 ① 최근 건축·리모델링 실적 ② 교육관 또는 청소년 공간 특화 ③ 경향교회에서 당일 왕복 가능 거리. 대상 교회 목록은 문서 하단 참조
기간	토요일 2회 — **10.31.(토) A팀 / 11.7.(토) B팀**
편성	**A팀장 권정민 장로** (10.31.) · **B팀장 조이룰 장로** (11.7.)
이동	**팀별 25인승 차량 1대.** 팀원과 남자 교역자가 함께 탑승한다
참여 인원	**팀별 15명** (팀원 + **남자 교역자**). 교역자는 두 팀 중 한 팀에 나눠 배정하거나, 일정이 되면 두 번 모두 참여한다
보고	교회별 답사보고서를 위원회에 제출(A팀 11.7., B팀 11.12.). **11.14.(토) 당회원 워크숍**에서 위원장이 종합하여 보고

Ⅱ. 팀 편성 및 동선

권역으로 나눠 팀마다 한 바퀴 도는 순환 동선으로 짰다. A팀은 서울·김포·인천 4곳(운전 약 3시간 10분), B팀은 경기 남부 4곳(운전 약 4시간 10분)이다.

팀	팀장 · 답사일	권역	동선 (구간별 운전 시간)	운전 합계
A팀	**권정민 장로** 10.31.(토)	서울 · 김포 · 인천	경향교회 → **김포중앙** (30분) → **산곡** (35분) → **새문안** (50분) → **소망** (30분) → 경향교회 (45분)	약 3시간 10분
B팀	**조이룰 장로** 11.7.(토)	경기 남부	경향교회 → **남양** (77분) → **수원명성** (40분) → **용인제일** (45분) → **과천** (50분) → 경향교회 (36분)	약 4시간 10분

경향교회 ↔ 교회 구간은 기존 계획서의 편도 추정치, 교회 사이 구간은 지도상 거리로 잡은 개략 추정치입니다. 토요일 교통 상황에 따라 달라지므로 답사 전 내비게이션으로 다시 확인하십시오.

■ 동선을 이렇게 짠 이유

- **두 권역은 서로 반대 방향이다.** 서울 도심·서북부(김포·인천)와 경기 남부(수원·화성·용인·과천)를 섞으면 하루에 서울을 두 번 가로지르게 된다.
- **B팀은 가장 먼 남양교회부터 간다.** 남양 → 수원 → 용인 → 과천 순으로 돌면 오후로 갈수록 경향교회에 가까워져, 귀환길이 짧고 오후 지연에도 일정이 무너지지 않는다.
- **A팀은 서쪽 김포에서 시작해 동쪽으로 간다.** 김포 → 인천 → 종로 → 강남 순으로 한 방향으로 이동해 되돌아가는 구간이 없다.
- **근거리 A팀이 먼저 간다.** 1차(10.31.)에서 체크리스트를 써 보고 보완한 뒤, 이동 부담이 큰 B팀(11.7.)에 넘긴다.

III. 팀별 당일 일정 교회당 75분 · 중식 60분

A팀 · 10.31.(토)	일정	B팀 · 11.7.(토)	일정
08:30	경향교회 출발	07:30	경향교회 출발
09:00 ~ 10:15	**김포중앙교회**	08:50 ~ 10:05	**남양교회**
10:15 ~ 10:50	이동	10:05 ~ 10:45	이동
10:50 ~ 12:05	**산곡교회**	10:45 ~ 12:00	**수원명성교회**
12:05 ~ 13:05	중식 · 오전 정리 (부평 인근)	12:00 ~ 13:00	중식 · 오전 정리 (수원 인근)
13:05 ~ 13:55	이동	13:00 ~ 13:45	이동
13:55 ~ 15:10	**새문안교회**	13:45 ~ 15:00	**용인제일교회**
15:10 ~ 15:40	이동	15:00 ~ 15:50	이동
15:40 ~ 16:55	**소망교회**	15:50 ~ 17:05	**과천교회**
약 17:40	경향교회 귀환	약 17:45	경향교회 귀환

각 교회와 약속할 때 위 도착 시각을 그대로 전달하고, 앞 교회에서 늦어지면 다음 교회 담당자에게 바로 연락합니다.

교회 1곳 75분	내용	비고
0 ~ 5분	도착 · 담당자 인사	준비물: 공문 사본, 체크리스트, 카메라, 줄자, 명함
5 ~ 35분	**시설 안내 · 실측**	담당자 동행 관람. 체크리스트 A~D 항목을 **현장에서 즉시 기재**. 인원이 많으므로 기록·촬영·실측 담당을 미리 정해 두고, 나머지는 담당자 동선을 막지 않게 뒤따른다
35 ~ 75분	**담당 교역자 인터뷰**	**이 답사의 핵심.** F 항목부터 묻고 E 항목은 시간이 남으면 묻는다. 녹음 사전 동의 필수
이동 중	차량 안 정리	다음 교회로 가는 동안 방금 본 교회의 인상·소견을 메모

IV. 공통 확인 항목 체크리스트 전 팀 동일 서식 사용 · 현장 기재용

구분	확인 항목	확인	기재 내용
A 공간 구성	교육관 연면적 · 층수 · 실 구성	☐	
	부서별 전용실 유무와 면적 (영유아/유년/초등/청소년/청년)	☐	
	본당과 교육관의 분리 또는 연결 방식	☐	
	청소년 전용 공간 (라운지·카페·스터디룸·밴드실·체육공간)	☐	
	교사실 · 준비실 · 교구 수납 공간	☐	
B 동선 · 안전	주일 피크 시 부서별 동선 분리 방식	☐	
	자모실 · 수유실 · 유아 화장실 위치	☐	
	비상구 · 대피 동선 · 안전 설비	☐	
	엘리베이터 · 계단 수용력 (예배 교체 시간 기준)	☐	
C 설비	부서별 음향 · 영상 · 조명 사양	☐	
	냉난방 구역 분리 및 개별 제어 가능 여부	☐	
	방음 — 부서 간 소리 간섭 정도	☐	
	화장실 수량 · 위치 · 부서별 접근성	☐	
D 운영	**주중 활용도** — 비는 시간을 어떻게 쓰는가	☐	
	지역사회 개방 여부와 방식	☐	
	관리 인력 · 청소 · 보안 운영	☐	
	월 유지관리비 (관리비 · 냉난방비 수준)	☐	
E 건축 과정 (인터뷰)	총 사업비 및 평당 공사비	☐	
	설계사무소 · 시공사 · 선정 경위	☐	
	공사 기간 및 **공사 중 예배 공간 운영 방법**	☐	

	재정 조달 구조 (건축헌금 대 대출 비율)	☐
	인허가 과정의 애로사항	☐
F 회고 (최우선)	**"다시 짓는다면 바꾸고 싶은 점은 무엇입니까"**	☐
	예상하지 못했던 문제	☐
	가장 만족하는 결정 한 가지	☐

■ F 항목을 반드시 받아 오십시오

시설 사진과 면적은 홈페이지와 언론 보도로도 얻을 수 있습니다. **직접 가야만 얻을 수 있는 것은 "지어 보니 이게 잘못됐더라"는 이야기**입니다. 이 한 마디가 경향교회의 설계 실수 하나를 막아 줍니다. 시간이 부족하면 A~D를 줄이더라도 **F는 끝까지 물으십시오.**

Ⅴ. 지정 촬영 목록

교회별 20매 이상 · 사전 동의 필수

구분	촬영 대상
외부	건물 전경, 교육관 출입구, 주차 동선, 옥외 활동 공간
공용부	로비, 카페·라운지, 계단·엘리베이터, 복도 폭, 안내 사인 체계
부서실	부서별 예배실 내부(전면·후면 각 1매), 교사실, 교구 수납
청소년	**청소년 전용 공간 전체.** 가구 배치, 조명, 벽면 마감, 청소년이 실제 머무는 자리
설비	음향·영상 콘솔, 냉난방 제어반, 화장실, 자모실
참고	배치도·평면도 게시물, 건축 연혁 게시물, 안내 책자

Ⅵ. 답사보고서 서식

교회별 A4 4~6매 · A팀 11.7. · B팀 11.12.(목) 제출

항	제목	기재 내용
1	답사 개요	일시, 대상 교회, 참석자 명단, 응대 담당자 직분·성명
2	교회 개황	교단, 설립연도, 출석 교인 규모, 교육부서 인원, 건축 연혁
3	시설 현황	교육관 층별 구성, 실별 면적, 배치도(입수 시 첨부)
4	체크리스트 결과표	Ⅳ항 서식을 채워 그대로 첨부
5	인터뷰 요지	질의응답을 **문답 형식 그대로** 정리. 요약하지 말 것 — 뉘앙스가 판단 근거가 된다
6	**경향교회 적용 제언**	**보고서의 핵심.** ① 바로 적용할 만한 것 3가지 ② 적용이 어려운 것 2가지와 그 이유 ③ 팀원 전체의 일치된 소견 1문장. **"좋았다"로 끝내지 말고 우리 여건에 대입해 쓸 것**
7	사진 자료	지정 촬영 목록에 따라 20매 이상, 각 사진에 한 줄 설명

Ⅶ. 토요일 답사의 한계와 보완

■ 토요일에는 교육관이 비어 있다

교역자는 주일에 본교회 사역이 있어 주일 답사가 불가능하므로 **토요일이 사실상 유일한 선택**입니다. 그러나 토요일에는 교육관이 대체로 비어 있어 **공간이 실제로 어떻게 쓰이는지를 눈으로 볼 수 없습니다.** 빈 공간은 언제나 넓고 깔끔해 보이며, 이것이 답사의 가장 흔한 착시입니다. 다음 세 가지로 보완합니다.

1. **담당 교역자 인터뷰를 시설 관람보다 길게 잡는다.** 실사용 정보는 사람에게서만 나온다. 본 계획에서 교회당 75분 중 40분을 인터뷰에 배정한 이유다.
2. **주일 사용 사진·영상 자료를 사전에 요청한다.** 공문 발송 시 "주일 교육부서 예배 장면 사진을 볼 수 있는지"를 함께 요청해 둔다.
3. **정원 대비 실제 착석 인원을 숫자로 묻는다.** "이 방은 몇 명 정원이고 주일에 실제로 몇 명이 앉습니까" — 이 질문 하나로 과설계·과소설계가 드러난다.

Ⅷ. 사전 협조 절차

시기	조치	내용
즉시 A팀 D-2주	대상 교회 연락처 확보	각 팀이 담당 교회 홈페이지·교단 총회를 통해 **행정 담당 또는 교육부서 교역자**를 확인. 대표번호만으로는 연결이 안 되는 경우가 많다
즉시	공문 발송	위원회 명의 방문 협조 요청 공문. 답사 목적·일시·**방문 인원(교역자 포함)**·요청 사항(시설 안내, 인터뷰, 촬영 동의, 주일 사진 자료)을 명기. **25인승 차량 주차 가능 여부**도 함께 확인
D-1주	담당자 통화 확정	일시·응대자·소요시간 확정. **이때 확정되지 않으면 팀장이 즉시 위원회에 보고**하고 일정을 조정한다

D-1주	팀별 사전 모임	체크리스트 숙지, 역할 분담(기록 · 촬영 · 질문 · 실측), 경로 확인
D-1일	최종 확인 연락	담당자에게 방문 재확인. 준비물 점검

A팀(10.31.)은 일정이 촉박해 원래 D-4주~D-2주에 할 일을 이번 주 안에 끝내야 합니다. B팀(11.7.)도 같은 주에 공문을 함께 발송합니다.

IX. 차량 운행 및 비용

항목	기준	내용
차량	25인승 차량 · 팀별 1대	교회 차량 또는 대절. 16인승 이상은 **1종 대형면허**가 필요하므로 운전자를 미리 정하고, **보험의 운전자 범위와 탑승자 보장**을 확인할 것. 대절료는 아래 견적 기준
대절료	25인승 1대 · 1일	A팀 10.31.(토) **450,000원** · B팀 11.7.(토) **550,000원** (부가세 별도)
유류비	실비 정산	팀별 순환 거리 기준. A팀 약 100km · 3~5만원, B팀 약 170km · 5~8만원
통행료	실비 정산	B팀(수원·화성·용인)은 고속도로 이용이 예상된다
중식비	1인 15,000원	팀당 1회. 15명 × 15,000원 = 225,000원
감사 표시	교회당 5만원 내외	응대 담당자에게 전할 간단한 다과. **고액 선물은 하지 않는다**
	팀당 예상 비용	**약 90만 ~ 110만원 | 2개 팀 합계 약 195만 ~ 200만원** (대절료 포함 · 부가세 별도)

정산은 답사 후 영수증 첨부하여 보고서와 함께 제출한다. 유류비는 실제 주유 영수증 대신 주행거리 기준 정산이 간명하다.

X. 답사 시 유의사항

- **촬영은 반드시 사전 동의를 받는다.** 교육관은 아동·청소년 공간이다. 사람이 나오는 사진은 찍지 않는 것을 원칙으로 한다.
- **사업비·도면 자료는 민감하다.** 요청은 하되 거절하면 즉시 물러선다. 무리하게 요구하면 이후 교류가 끊긴다.
- **비교하거나 평가하는 말을 현장에서 하지 않는다.** "우리 교회는 이런데요" 같은 말은 상대를 불편하게 한다. 평가는 보고서에 쓴다.
- 응대해 준 담당자에게 답사 후 **감사 서신**을 보낸다. 이후 추가 문의를 해야 할 일이 반드시 생긴다.
- 팀장은 **당일 귀환 즉시 위원회 단톡방에 도착 보고**를 남긴다.
- 일정 변경·취소가 생기면 임의로 조정하지 말고 위원회와 협의한다. 대상 교회가 겹치거나 빠지면 비교가 어려워진다.

XI. 추진 일정

시기	과업	내용
10 중순	팀 편성 확정	**A팀장 권정민 장로 · B팀장 조이룰 장로.** 팀원과 남자 교역자 배정, 25인승 차량·운전자 확보
10 중순	연락처 확보 · 공문 발송	대상 교회 담당자 확인 후 협조 요청 공문 일괄 발송
10 하순	사전 교육	두 팀 합동 설명회 1회. 체크리스트 사용법과 인터뷰 요령 공유
10.31.(토)	**1차 답사 — A팀**	팀장 권정민 장로 · 김포중앙 → 산곡 → 새문안 → 소망
11.7.(토)	**2차 답사 — B팀**	팀장 조이룰 장로 · 남양 → 수원명성 → 용인제일 → 과천 · A팀 보고서 마감
11.12.(목)	전 팀 보고서 마감	B팀 보고서 제출 완료. 위원장이 종합보고 자료 작성
11.14.(토)	**당회원 워크숍 보고**	위원장이 두 팀 보고서를 종합하여 보고. 공통 시사점과 경향교회 적용 방향

■ 계획서의 전제

- 답사 대상 교회는 **언론 보도로 확인된 건축·리모델링 실적**을 근거로 선정했다. 실제 시설 수준과 답사 수용 여부는 확인되지 않았으므로, 협조가 어려운 교회가 생기면 대체 교회를 선정한다.
- 경향교회는 고신(제신) 교단이나 대상 교회의 교단은 제각각이다. **총회 사무국에 최근 5년 내 건축 교회 명단을 문의**하면 같은 교단 사례를 추가할 수 있다.
- 거리·소요시간은 지도 좌표 기반 **개략 추정치**이며 실측값이 아니다.

대상 교회 8개소

새문안교회 · 소망교회 · 김포중앙교회 · 산곡교회 · 과천교회 · 수원명성교회 · 남양교회 · 용인제일교회

부록. 답사 대상 교회 연락처

교회 건축 벤치마킹 답사 계획서 · 경향교회 행정개편위원회 · 2026.09.21 확인 (새문안교회 2026.10.15 추가)

대상 교회 연락처

각 교회 홈페이지 공개 정보 기준

대상 교회	주소	대표전화	팩스	홈페이지
새문안교회	서울 종로구 새문안로 79 (신문로1가)	**02-732-1009**	02-733-8070	saemoonan.org
소망교회	서울 강남구 압구정로36길 55 (신사동)	**02-512-9191**	—	somang.net
김포중앙교회	경기 김포시 북변중로25번길 11-9 (북변동)	**031-983-1004**	—	gpja.kr
산곡교회	인천 부평구 부영로 199 (산곡동)	**032-518-9191**	032-519-0085	sangok.org
과천교회	경기 과천시 관악산길 103 (중앙동)	**02-502-2357**	02-502-3011	gcchurch.kr
수원명성교회	경기 수원시 권선구 덕영대로 1292	**031-235-5575**	031-235-3508	swmsch.org
남양교회	경기 화성시 남양읍 남양시장로25번길 11	**031-356-1497**	031-357-7999	nych1894.or.kr
용인제일교회	경기 용인시 처인구 중부대로1262번길 68 (글로리센터)	**031-321-6001**	031-321-6005	jesuslove.or.kr

※ A팀: 새문안·소망·김포중앙·산곡교회 / B팀: 과천·수원명성·남양·용인제일교회. 용인제일교회는 대표전화 031-321-6001~4 중 대표번호만 기재했습니다. 새문안교회 정보는 교회 홈페이지 하단 기재 내용 기준(2026.10.15 확인)입니다.